

HOTĂRÂRE

Privește: aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Reabilitare termică a sediului Primăriei Municipiului Turnu Măgurele”, cod SMIS 114284, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Consiliul Local al municipiului Turnu Măgurele, județul Teleorman,
Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 135/106(RU)107/05.12.2023 al primarului municipiului Turnu Măgurele;
- raportul de fundamentare nr. 135/152(RU)153/05.12.2023 al serviciului dezvoltare locală și investiții;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările ulterioare;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele;
- în conformitate cu prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.”b” și alin.(4) lit.”d” din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.5 lit.”ee”, art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.”a” O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă implementarea activităților proiectului cu titlul „Reabilitare termică a sediului Primăriei Municipiului Turnu Măgurele”, cod SMIS 114284, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024 (proiect nefinalizat).

Art.2 Se aprobă susținerea de la bugetul local al municipiului Turnu Măgurele, după data de 31 decembrie 2023, a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului „Reabilitare termică a sediului Primăriei Municipiului Turnu Măgurele”, cod SMIS 114284, în scopul finalizării integrale a acestuia.

Art.3 Primarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului dezvoltare locală și investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Secretarul general al municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului juridic și administrație publică locală va asigura comunicarea și publicitatea prezentei către Instituția Prefectului-Județul Teleorman și serviciul dezvoltare locală și investiții din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Turnu Măgurele.

AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
Jr.Franchevici Daniel Eduard Octavian

REFERAT DE APROBARE

Privind: aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Reabilitare termică a sediului Primăriei Municipiului Turnu Măgurele”, cod SMIS 114284, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Primăria Municipiului Turnu Măgurele are în implementare proiectul de finanțare privind „Reabilitare termică a sediului Primăriei Municipiului Turnu Măgurele”.

În contextul execuției lucrărilor de creștere a eficienței energetice a sediului Primăriei Municipiului Turnu Măgurele, a intervenit necesitatea emiterii mai multor note de constatare și implicit a unor Dispoziții de șantier care să asigure adaptarea Proiectului tehnic la situația din teren și soluționarea neconcordanțelor identificate.

Pe parcursul execuției lucrărilor, au apărut ca fiind necesare o serie de lucrări suplimentare care nu au putut fi atribuite constructorului inițial și a fost necesară atribuirea unei noi proceduri de achiziție publică. Astfel, a fost încheiat contractul de lucrări suplimentare nr.16375/18.09.2023 cu o durată de execuție de 6 luni, durata ce depășește termenul limita de finanțare a cheltuielilor eligibile.

Totodată, începând cu anul 2021, ca urmare a crizei Covid, dar și a conflictului din Ucraina, prețurile aferente materialelor, combustibilului și energiei au suferit creșteri majore, iar măsurile de compensare a acestora au venit relativ târziu astfel încât operatorii economici au întâmpinat dificultăți în ceea ce privește aprovizionarea cu materiale, energie, combustibil, fapt ce a condus la întâzieri în execuția lucrărilor.

Ținând seama că aceste situații au fost înregistrate la nivel național, pentru a nu se periclita implementarea proiectelor a fost emisă OUG 36/2023 ce cuprinde măsurile, activitățile și termenele care trebuie respectate de către toate structurile implicate în închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, pentru a se asigura că proiectele/operațiunile sunt finalizate și contribuie la realizarea obiectivelor și a țințelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat ale fiecărui program de finanțare.

Potrivit OUG 36/2023, proiectele cu o valoare mai mare de 5 milioane de euro pot fi etapizate în următoarea perioadă de finanțare. Proiectele care nu au fost finalizate fizic la 31.12.2023 (nu a fost implementat integral) cu o valoare de peste 1 milion de euro pot fi declarate nefuncționale, și pot fi finalizate până la 31 decembrie 2026, însă cheltuielile efectuate după data de 31.12.2023 vor fi suportate de la bugetul local.

Proiectele care nu au fost finalizate fizic sau implementat integral până la 31 decembrie 2023 și pentru care beneficiarii își angajează răspunderea realizării integrale a obiectivelor până la data de 31 decembrie 2024, pot fi declarate ca proiecte nefuncționale.

Având în vedere cele menționate mai sus, angajarea răspunderii cu susținerea de la bugetul local după data de 31.12.2023 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia este imperios necesară. Facem precizarea ca lucrările ramase de executat sunt în marea majoritate neeligibile.

Față de cele arătate mai sus și în conformitate cu prevederile legale în vigoare, propun spre dezbatere și aprobare autorității deliberative proiectul de hotărâre în forma prezentată.

**PRIMAR,
CUCLEA DĂNUȚ**

Digitally signed by / Semnat digital de:
DANUT CUCLEA
Aprobare
05.12.2023 09:24:34 (GMT+02:00)

JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURNU MĂGURELE
SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALĂ ȘI INVESTIȚII

Sigilat digital de:
Municipiul Turnu Magurele
Inregistrat cu: Nr. lucrare 135/152 din 05.12.2023 / Nr. act
(RU)153 din 05.12.2023
Data: 05.12.2023 10:38:09 (GMT+02:00)

RAPORT DE FUNDAMENTARE

Privind: aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul **„Reabilitare termică a sediului Primăriei Municipiului Turnu Măgurele”**, cod SMIS 114284, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Primaria Municipiului Turnu Măgurele are în implementare proiectul de finanțare privind „Reabilitare termică a sediului Primăriei Municipiului Turnu Măgurele”.

În contextul execuției lucrărilor de creștere a eficienței energetice a sediului Primăriei Municipiului Turnu Măgurele, a intervenit necesitatea emiterii mai multor note de constatare și implicit a unor Dispoziții de șantier care să asigure adaptarea Proiectului tehnic la situația din teren și soluționarea neconcordanțelor identificate.

Pe parcursul execuției lucrărilor, au aparut ca fiind necesare o serie de lucrări suplimentare care nu au putut fi atribuite constructorului inițial și a fost necesară atribuirea unei noi proceduri de achiziție publică. Astfel, a fost încheiat contractul de lucrări suplimentare nr. 16375 /18.09.2023 cu o durată de execuție de 6 luni, durata ce depășește termenul limita de finanțare a cheltuielilor eligibile .

Totodată, începând cu anul 2021, ca urmare a crizei Covid, dar și a conflictului din Ucraina, prețurile aferente materialelor, combustibilului și energiei au suferit creșteri majore, iar măsurile de compensare a acestora au venit relativ târziu astfel încât operatorii economici au întâmpinat dificultăți în ceea ce privește aprovizionarea cu materiale, energie, combustibil, fapt ce a condus la întârzieri în execuția lucrărilor.

Ținând seama că aceste situații au fost înregistrate la nivel național, pentru a nu se periclita implementarea proiectelor a fost emisă OUG 36/2023 ce cuprinde măsurile, activitățile și termenele care trebuie respectate de către toate structurile implicate în închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, pentru a se asigura că proiectele/operațiunile sunt finalizate și contribuie la realizarea obiectivelor și a Țintelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat ale fiecărui program de finanțare.

Potrivit OUG 36/2023, proiectelele cu o valoare mai mare de 5 milioane de euro pot fi etapizate în următoarea perioadă de finanțare. Proiectele care nu au fost finalizate fizic la 31.12.2023 (nu a fost implementat integral) cu o valoare de peste 1 milion de euro pot fi declarate nefuncționale, și pot fi finalizate până la 31 decembrie 2026, însă cheltuielile efectuate după data de 31.12.2023 vor fi suportate de la bugetul local.

Proiectele care nu au fost finalizate fizic sau implementat integral până la 31 decembrie 2023 și pentru care beneficiarii își angajează răspunderea realizării integrale a obiectivelor până la data de 31 decembrie 2024, pot fi declarate ca proiecte nefuncționale.

Prin urmare, potrivit OUG 36/2023, proiectul „**Reabilitare termică a sediului Primăriei Municipiului Turnu Măgurele**” se încadrează în cadrul proiectelor nefinalizate, însă cheltuielile efectuate după data de 31.12.2023 trebuie asigurate de la bugetul local.

Pe lângă motivele invocate anterior privind oportunitatea prelungirii proiectului, pentru a putea fi considerat încheiat, proiectul trebuie să fie finalizat și din punct de vedere economic, fapt ce presupune posibilitatea realizării tuturor plăților pentru cheltuielile ce vor fi facturate în scopul proiectului, în perioada de implementare a acestuia și organizarea tuturor documentelor justificative de plată în vederea depunerii unei cereri de rambursare finale, fapt ce implică ca echipa internă și externă a proiectului să dispună de un interval de timp suficient tuturor operațiunilor ce sunt necesare pentru pregătirea solicitării de rambursare finală.

Toate aceste aspecte mai sus menționate fac imposibilă finalizarea tuturor activităților în perioada de implementare actuală, motiv pentru care este necesară aprobarea implementării activităților proiectului după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024.

Având în vedere cele menționate mai sus, angajarea răspunderii cu susținerea de la bugetul local după data de 31.12.2023 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia, este imperios necesară. Facem precizarea că lucrările rămase de executat sunt în marea majoritate neeligibile.

În consecință se impune susținerea de la bugetul local după data de 31 decembrie a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

Față de cele prezentate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, propunem spre dezbateră și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Șef serviciu Dezvoltare Locală și Investiții,
Ing. Mitrofan Mihaela

Digitally signed by / Semnat digital de:
MIHAELA MITROFAN
Intocmit
05.12.2023 10:37:46 (GMT+02:00)